

Umgesetzt

- Einbau Druckluftversorgung

Einbau Druckluftversorgung

Im Hausanschlussraum in der Ecke Nord/Ost könnte die Installation des Kompressors (derzeit mobil im Kreativraum) erfolgen.

Durch eine Wandbohrung kann dann der Druckluftschlauch in bzw. unterhalb des Kabelkanals der Werkstatt Räume durchgeführt werden und in beiden WS Räumen entsprechende wanddosen gesetzt werden.

Oberhalb des Kompressors wäre Platz für den Serverschrank der gut an die massiven Wände angebracht werden kann.

Weitere Ideen:

- Neue Steckdose für den Kompressor im HAR Raum aus Sicherungskasten über ELTAKO gesteuert. Je Raum oder je DL Abgang einen Taster mit LED Rückmeldung für An / Aus.
- Orte Abgänge:
 - Kreativraum
 - Werkstatt Elektrobereich
 - Werkstatt Metall/ Holz
 - Außenanschluss?